



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e DGR 51/49 del 18.12.2024

"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 4 dell' Ogliastra

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: Realizzazione di una Casa della Comunità a Jerzu € 1.992.960,00

Fondi PNRR Importo € 1.680.000,00
Integrazione fondi FR Importo € 100.000,00
Fondi FOI Importo € 212.960,00

CUP: B84E22000450006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 1.655.000,00	
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ -
FOI 2022 recupero	€ -	€ -	€ 466,83	€ 212.493,17	€ -
Avanzamento procedurale			€ 25.466,83	€ 1.967.493,17	
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	nov-22				
Procedura affidamento incarichi professionali	Luglio(6)				
Conferimento incarichi professionali		mar-23			
Studio di fattibilità tecnico-economica		set-23			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI		set-23			
Progettazione definitiva / esecutiva			ott-24		
Approvazione progetto esecutivo				giu-25	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Luglio(6)				
Assegnazione dei codici CIG		set-23			
Pubblicazione bando	Luglio (6)				
Presentazione delle offerte	Settembre (6)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (6)				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (6)				
Stipula contratto per la realizzazione		set-23			
LAVORI					
Consegna lavori				giu-25	
I SAL				ott-25	
II SAL				nov-25	
III SAL				dic-25	
IV SAL					
Ultimazione lavori				dic-25	mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				nov-25	
Pubblicazione bando				nov-25	
Presentazione delle offerte				nov-25	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				dic-25	
Aggiudicazione definitiva				dic-25	
Stipula contratto				dic-25	
Consegna forniture					feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE					mar-26
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

Note:
(1) indizione gara AQ Invitalia
(2) ODA PFTE
(3) PFTE (la milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità T1 marzo 2023 viene rispettata con l'approvazione del PFTE e ricorrendo all'Appalto Integrato)
(4) ODA APPALTO INTEGRATO
(5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia_APPALTO INTEGRATO
(6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ
(7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data: 20/10/2025

Firma del RUP