

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei

Importo € 1.000.000,00

Intervento: Messa a norma antincendio depositi Casa della Salute di Lanusei

CUP B23D17001350001

Codice: SS_SAN_032

Cronoprogramma procedurale e finanziario								
Anno di riferimento	1° anno 2018 (ACCONTO)	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025
Avanzamento finanziario	€ 50.000,00				€ 300.000,00		€ 500.000,00	€ 150.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025
Nomina RUP	FEBBRAIO							
Richiesta CUP	MARZO							
OPERE PUBBLICHE								
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)								
Approvazione studi di fattibilità								
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)								
Approvazione progettazione preliminare								
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica						DICEMBRE (lotto 3)		
3. Progettazione definitiva								
Approvazione progettazione definitiva							GENNAIO (lotto3)	
4. Fase autorizzativa								
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento							MARZO (lotto 3)	
5. Progettazione esecutiva								
Approvazione progettazione esecutiva				GIUGNO (lotto 1)		GIUGNO (lotto 2)	APRILE (lotto 3)	
6. Procedure di gara - Indizione								
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.								
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni								
Proposte di aggiudicazione							GIUGNO (lotto 3)	
Aggiudicazioni				LUGLIO (lotto 1)		GIUGNO (lotto 2)	GIUGNO (lotto 3)	
8. Stipulazione contratti								
Stipulazione contratti					MARZO (lotto 1)	SETTEMBRE (lotto 2)	AGOSTO (lotto 3)	
9. Esecuzione/Realizzazione								
Consegna dei lavori					APRILE (lotto 1)	SETTEMBRE (lotto 2)	SETTEMBRE (lotto 3)	
Esecuzione dei lavori					MAG - AGO (lotto 1)	SET - OTT (lotto 2)	SET - DIC (lotto 3)	GEN - AGO (lotto 3)
Conclusione dei lavori					AGOSTO (lotto 1)			SETTEMBRE (lotto 3)
10. Collaudi								
Collaudi in corso d'opera					MAGGIO (lotto 1)			
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					AGOSTO (lotto 1)			OTTOBRE (lotto 3)
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari								
11. Chiusura operazioni/Funzionalità								OTTOBRE (lotto 3)

Data: 23/11/2023

Timbro e firma RUP