



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 4 dell' Ogliastra

M6.C2 – 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

Intervento: Adeguamento Sismico - P.O. N.S. della Mercede di Lanusei

Importo € 1.902.300,00

CUP: B14E22000890006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 170.000,00	€ -	€ 380.000,00	€ 740.000,00	€ 356.000,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
FOI 2022 recupero	€ -	€ -	€ 160.000,00	€ 96.300,00	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	nov-22				
Procedura affidamento incarichi professionali	luglio (1)				
Conferimento incarichi professionali		mar-23			
Verifica vulnerabilità sismica			feb-24		
Studio di fattibilità tecnico-economica			feb-24		
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI			mar-24		
Progettazione definitiva			apr-24		
Progettazione esecutiva			set-24		
Approvazione progetto esecutivo			ott-24		
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	luglio (1)				
Assegnazione dei codici CIG		mar-23			
Pubblicazione bando	luglio (1)	mar-23			
Presentazione delle offerte	settembre (1)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	ottobre (1)				
Aggiudicazione definitiva		febbraio (1)			
Stipula contratto per la realizzazione		dic-23			
LAVORI					
Consegna lavori			ott-24		
I SAL				feb-25	
II SAL				apr-25	
III SAL				set-25	
IV SAL				dic-25	
Ultimazione lavori					giu-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					giu-26
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando					
Pubblicazione bando					
Presentazione delle offerte					
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					
Aggiudicazione definitiva					
Stipula contratto					
Consegna forniture					
Installazione e collaudi FORNITURE					
Chiusura operazione e funzionalità					giu-26

(1) riferito agli accordi quadro Invitalia

Data:
23.01.2024

Firma del RUP