



**DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022**

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 4 dell' Ogliastra

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: Realizzazione di una Casa della Comunità a Jerzu

Importo € 1.892.960,00

CUP: B84E22000450006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 25.000,00	€ -	€ 875.000,00	€ 780.000,00	€ -
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
FOI 2022 recupero	€ -	€ -	€ 140.000,00	€ 72.960,00	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	nov-22				
Procedura affidamento incarichi professionali	Luglio(6)				
Conferimento incarichi professionali		mar-23			
Studio di fattibilità tecnico-economica		set-23			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI		set-23			
Progettazione definitiva		ott-23			
Progettazione esecutiva		nov-23			
Approvazione progetto esecutivo			mag-24		
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Luglio(6)				
Assegnazione dei codici CIG		set-23			
Pubblicazione bando	Luglio (6)				
Presentazione delle offerte	Settembre (6)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (6)				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (6)				
Stipula contratto per la realizzazione		set-23			
LAVORI					
Consegna lavori			ago-24		
I SAL			ott-24		
II SAL			dic-24		
III SAL				giu-25	
IV SAL				set-25	
Ultimazione lavori				set-25	mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI				nov-25	
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando			giu-24	gen-25	
Pubblicazione bando			giu-24	mar-25	
Presentazione delle offerte			lug-24	apr-25	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria			lug-24	mag-25	
Aggiudicazione definitiva			ago-24	giu-25	
Stipula contratto			ott-24	ago-25	
Consegna forniture			dic-24	nov-25	
Installazione e collaudi FORNITURE					mar-26
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

Note:

- (1) indizione gara AQ Invitalia
- (2) ODA PFTE
- (3) PTFE (la milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità T1 marzo 2023 viene rispettata con l'approvazione del PFTE e ricorrendo all'Appalto Integrato)
- (4) ODA APPALTO INTEGRATO
- (5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia_APPALTO INTEGRATO
- (6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ
- (7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data:

24.01.2024

Firma del RUP