



DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei

Intervento: Messa a norma antincendio depositi esterni al P. O. N.S. della Mercede di Lanusei

Codice: SS\_SAN\_031

Importo € 1.000.000,00

CUP B23D17001340001

Cronoprogramma procedurale e finanziario									
Anno di riferimento	1° anno 2018 (ACCONTO)	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025	9° anno 2026
Avanzamento finanziario	€ 50.000,00				€ 300.000,00			€ 300.000,00	€ 350.000,00
Avanzamento procedurale					€ 48.613,57	€ 58.508,94	€ 5.137,92	€ 389.569,94	€ 498.169,62
Nomina RUP	FEBBRAIO								
Richiesta CUP	MARZO								
<b>OPERE PUBBLICHE</b>									
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)									
Approvazione studi di fattibilità									
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)									
Approvazione progettazione preliminare									
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica								FEBBRAIO (lotto 3)	
3. Progettazione definitiva									
Approvazione progettazione definitiva								MARZO (lotto3)	
4. Fase autorizzativa									
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento								MAGGIO (lotto 3)	
5. Progettazione esecutiva									
Approvazione progettazione esecutiva				GIUGNO (lotto 1)		GIUGNO (lotto 2)		GIUGNO (lotto 3)	
6. Procedure di gara - Indizione									
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.									
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni									
Proposte di aggiudicazione								SETTEMBRE (lotto 3)	
Aggiudicazioni				LUGLIO (lotto 1)		GIUGNO (lotto 2)		SETTEMBRE (lotto 3)	
8. Stipulazione contratti									
Stipulazione contratti					MARZO (lotto 1)	SETTEMBRE (lotto 2)		OTTOBRE (lotto 3)	
9. Esecuzione/Realizzazione									
Consegna dei lavori					APRILE (lotto 1)	SETTEMBRE (lotto 2)		NOVEMBRE (lotto 3)	
Esecuzione dei lavori					MAG - AGO (lotto 1)	SET - OTT (lotto 2)		NOV - DIC (lotto 3)	GEN - OTT (lotto 3)
Conclusione dei lavori					AGOSTO (lotto 1)				NOVEMBRE (lotto 3)
10. Collaudi									
Collaudi in corso d'opera					MAGGIO (lotto 1)				
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					AGOSTO (lotto 1)				DICEMBRE (lotto 3)
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari									
11. Chiusura operazioni/Funzionalità									DICEMBRE (lotto 3)

Data: 25/03/2025

Timbro e firma RUP