



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

**Soggetto attuatore:** Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSSL Lanusei

Importo originario

900.000,00 €

**Intervento:** ASL 4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia

P.O. di Lanusei - **Ristrutturazione reparto medicina**

**Codice:** ASL4 93-12-27 E

CUP

B23J12000570001

**Cronoprogramma procedurale e finanziario**

Anno di riferimento	1° anno 2016 (acconto già erogato)	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022	8° anno 2023	9° anno 2024	10° anno 2025
<b>Avanzamento finanziario</b>	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 300.000,00		€ 510.000,00		
<b>Avanzamento procedurale</b>	€ 17.090,04	€ -	€ -	€ -	€ -		€ 207.737,19	€ 143.000,01	€ 148.082,31	€ 384.090,45
Nomina RUP	ATTIVITA' GIA' REALIZZATE									
Richiesta CUP										
<b>1. Studio Fattibilità</b>										
Realizzazione dello studio di fattibilità										
Approvazione studio di fattibilità										
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori				maggio						
<b>2. Progettazione Preliminare</b>										
Progettazione preliminare						aprile				
Verifica e Approvazione progetto preliminare						aprile				
<b>3. Progettazione definitiva</b>										
Progettazione definitiva						ottobre				
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva						ottobre				
<b>4. Progettazione esecutiva</b>										
Progettazione esecutiva						dicembre				
Verifica e approvazione progettazione esecutiva						dicembre				
<b>5. Aggiudicazione</b>										
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando							aprile			
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione							aprile			
<b>Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)</b>										
Aggiudicazione definitiva							giugno			
Stipula contratto							agosto			
<b>6. Realizzazione</b>										
Consegna dei lavori							ottobre			
<b>I SAL</b>								settembre		
<b>II SAL</b>									marzo	
<b>III SAL</b>										febbraio
<b>IV SAL</b>										
Conclusione dei lavori										aprile
<b>7. Collaudo</b>										
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI										aprile
Accreditamento sanitario										
<b>8 - Funzionalità</b>										
<b>Chiusura operazione</b>										aprile

Data: 25/03/2025

Timbro e firma RUP