



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei

Importo originario € 1.000.000,00

Intervento: ASL 4 LANUSEI: Acquisizione di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie -
Apparecchiature tecnologiche fisse e relative opere edili

Importo aperto € 750.000,00

Codice: ASL4 93-12-30A

CUP B27E12000170001

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	Acconto (già erogato)	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022	8° anno 2023	9° anno 2024	10° anno 2025	11° anno 2026
Avanzamento finanziario	€ 250.000,00	€ -	€ -	€ -		€ 750.000,00		€ -			
Avanzamento procedurale	127.490,00 €					193.604,48 €					678.905,52 €
Nomina RUP	ATTIVITA' GIA' REALIZZATE										
Richiesta CUP											
1. Studio Fattibilità											
Realizzazione dello studio di fattibilità											
Approvazione studio di fattibilità											
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori											
2. Progettazione Preliminare											
Progettazione preliminare										Aprile	
Verifica e Approvazione progetto preliminare										Giugno	
3. Progettazione definitiva										Agosto	
Progettazione definitiva										Agosto	
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva										Settembre	
4. Progettazione esecutiva											
Progettazione esecutiva										Agosto	
Verifica e approvazione progettazione esecutiva										Settembre	
5. Aggiudicazione											
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando										Agosto	
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione										Novembre	
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)										Dicembre	
Aggiudicazione definitiva										Dicembre	
Stipula contratto											Gennaio
6. Realizzazione											
Consegna dei lavori											Gennaio
I SAL											Marzo
II SAL											Aprile
III SAL											Maggio
IV SAL											Giugno
Conclusione dei lavori											Luglio
7. Collaudo											
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI											Luglio
Accreditamento sanitario											N.C.
8 - Funzionalità											
Chiusura operazione											Luglio

Data: 28/10/2025

Timbro e firma RUP
Gianmartino Oggiano