

B23f

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASST Lanusei

Intervento: Messa a norma antincendio depositi esterni al P. O. N.S. della Mercede di Lanusei

Codice: SS\_SAN\_031

Importo € 1.000.000,00

CUP B23D17001340001

## Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2018 (ACCONTO)	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025	9° anno 2026	10° anno 2027
Avanzamento finanziario	€ 50.000,00				€ 300.000,00				€ 300.000,00	€ 350.000,00
Avanzamento procedurale					€ 48.613,57	€ 58.508,94	€ 5.137,92	€ 25.097,78	€ 364.472,16	€ 498.169,63
Nomina RUP	FEBBRAIO									
Richiesta CUP	MARZO									
<b>OPERE PUBBLICHE</b>										
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)										
Approvazione studi di fattibilità										
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)										
Approvazione progettazione preliminare										
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica								GIUGNO (lotto 3)		
3. Progettazione definitiva										
Approvazione progettazione definitiva								NOVEMBRE (lotto3)		
4. Fase autorizzativa										
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento								NOVEMBRE (lotto 3)		
5. Progettazione esecutiva										
Approvazione progettazione esecutiva				GIUGNO (lotto 1)		GIUGNO (lotto 2)		NOVEMBRE (lotto 3)		
6. Procedure di gara - Indizione										
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.										
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni										
Proposte di aggiudicazione									GENNAIO (lotto 3)	
Aggiudicazioni				LUGLIO (lotto 1)		GIUGNO (lotto 2)			GENNAIO (lotto 3)	
8. Stipulazione contratti										
Stipulazione contratti					MARZO (lotto 1)	SETTEMBRE (lotto 2)			FEBBRAIO (lotto 3)	
9. Esecuzione/Realizzazione										
Consegna dei lavori					APRILE (lotto 1)	SETTEMBRE (lotto 2)			MARZO (lotto 3)	
Esecuzione dei lavori					MAG - AGO (lotto 1)	SET - OTT (lotto 2)			MAR - DIC (lotto 3)	GEN - MAR (lotto 3)
Conclusione dei lavori					AGOSTO (lotto 1)					MARZO (lotto 3)
10. Collaudi										
Collaudi in corso d'opera					MAGGIO (lotto 1)					
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					AGOSTO (lotto 1)					APRILE (lotto 3)
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari										
11. Chiusura operazioni/Funzionalità										APRILE (lotto 3)

Data: 24/10/2025

Timbro e firma RUP