



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: *ATS Sardegna - ASSL Lanusei*
Intervento: *P.O. N.S. della Mercede di Lanusei (messa a norma antincendio - generale)*
Codice: **SS_SAN_030**

Importo € **2.500.000,00**
CUP **B23D17001330001**

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2018 (ACCONTO)	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025	9° anno 2026
Avanzamento finanziario	100.000,00 €							500.000,00 €	1.900.000,00 €
Avanzamento procedurale				13.735,02 €		40.382,00 €	97.600,00 €	161.892,60 €	2.186.390,38 €
Nomina RUP	FEBBRAIO								
Richiesta CUP	MARZO								
OPERE PUBBLICHE									
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)									
Approvazione studi di fattibilità									
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)									
Approvazione progettazione preliminare								Febbraio II Lotto funzionale	
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica									
3. Progettazione definitiva								Giugno II Lotto funzionale	marzo
Approvazione progettazione definitiva									
4. Fase autorizzativa								Giugno II Lotto funzionale	aprile
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento									
5. Progettazione esecutiva								Luglio II Lotto funzionale	aprile
Approvazione progettazione esecutiva									
6. Procedure di gara - Indizione								Agosto II Lotto funzionale	luglio
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.									
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni								Ottobre II Lotto funzionale	settembre
Proposte di aggiudicazione								Novembre II Lotto funzionale	settembre
Aggiudicazioni									
8. Stipulazione contratti								Dicembre II Lotto funzionale	ottobre
Stipulazione contratti									
9. Esecuzione/Realizzazione									
Consegna dei lavori									dicembre
Conclusione dei lavori								MAGGIO I Lotto Funzionale	novembre
10. Collaudi									
Collaudi in corso d'opera									
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI									
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari									
11. Chiusura operazioni/Funzionalità									

Data: 25/03/2025

Timbro e firma RUP