



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014
DGR n. 10/32 del 16.03.2023



Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 4 dell'Ogliastra

Importo originario FSC € 450.000,00
Importo integrativo FR € 344.000,00
Importo totale € 794.000,00

Intervento: ASL 4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia P.O. di Lanusei - Sopraelevazione Hall

Codice: ASL4 93-12-27 C

CUP: B23J12000550001

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	Acconto (già erogato)	2021 (già erogato)	2022	2023	2024	2025
Avanzamento finanziario FSC 2007/13	€ 45.000,00	€ 405.000,00				
Integrazione finanziaria fondi regionali DGR n. 10/32 del 16.03.2023						€ 344.000,00
Avanzamento procedurale		2021	2022	2023	2024	2025
Nomina RUP	ATTIVITA' GIÀ REALIZZATE					
Richiesta CUP						
1. Studio Fattibilità						
Realizzazione dello studio di fattibilità						
Approvazione studio di fattibilità						
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori						
2. Progettazione Preliminare						
Progettazione preliminare						
Verifica e Approvazione progetto preliminare						
3. Progettazione definitiva						
Progettazione definitiva					febbraio	
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva					aprile	
4. Progettazione esecutiva						
Progettazione esecutiva						
Verifica e approvazione progettazione esecutiva					maggio-giugno	
5. Aggiudicazione						
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando					agosto	
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione					settembre	
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)					ottobre	
Aggiudicazione definitiva					dicembre	
Stipula contratto						
6. Realizzazione						
Consegna dei lavori						febbraio
I SAL						marzo
II SAL						aprile
III SAL						maggio
IV SAL						giugno
Conclusione dei lavori						giugno
7. Collaudo						
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI						luglio
Accreditamento sanitario						
8 - Funzionalità						dicembre
Chiusura operazione						dicembre

Data:

Timbro e firma RUP