REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

**DGR n. 52/26 del 22.11.2017**

**Soggetto attuatore:** *ATS Sardegna - ASSL Lanusei*

**Importo** **€ 800.000,00**

**Intervento:** *Messa a norma antincendio Casa della Salute di Tortoli*

**Codice: SS_SAN_033**

**CUP** **B13D17001040001**

**Cronoprogramma procedurale e finanziario**

| Anno di riferimento | 1° anno 2018 (ACCONTO) | 2° anno 2019 | 3° anno 2020 | 4° anno 2021 | 5° anno 2022 | 6° anno 2023 | 7° anno 2024 | 8° anno 2025 | 9° anno 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Avanzamento finanziario** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| **Avanzamento procedurale** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.449,39 | 16.049,10 | 18.792,26 | 60.976,99 | 0,00 | 665.732,26 |
| Nomina RUP | FEBBRAIO | | | | | | | | |
| Richiesta CUP | MARZO | | | | | | | | |
| **OPERE PUBBLICHE** | | | | | | | | | |
| **1. Studi Fattibilità** (se ricade nel Dlgs 163/2006) | | | | | | | | | |
| Approvazione studi di fattibilità | | | | | | | | | |
| **2. Progettazione preliminare** (se ricade nel Dlgs 163/2006) o **Progetto di fattibilità tecnica ed economica** (se ricade nel Dlgs 50/2016) | | | | | | | | | |
| Approvazione progettazione preliminare | | | | | | | | | |
| Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica | | | | | MAGGIO | | | | |
| **3. Progettazione definitiva** | | | | | | | | | |
| Approvazione progettazione definitiva | | | | | | OTTOBRE | | | |
| **4. Fase autorizzativa** | | | | | | | | | |
| Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento | | | | | | SETTEMBRE | | | |
| **5. Progettazione esecutiva** | | | | | | | | | |
| Approvazione progettazione esecutiva | | | DICEMBRE (lotto 1) | | | | | GIUGNO | |
| **6. Procedure di gara - Indizione** | | | | | | | | | |
| Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. | | | | | | | | AGOSTO | |
| **7. Procedure di gara - Aggiudicazioni** | | | | | | | | | |
| Proposte di aggiudicazione | | | | | | | | NOVEMBRE | |
| Aggiudicazioni | | | | | | | | DICEMBRE | |
| **8. Stipulazione contratti** | | | | | | | | | |
| Stipulazione contratti | | | | FEBBRAIO (Lotto1) | | | | | FEBBRAIO |
| **9. Esecuzione/Realizzazione** | | | | | | | | | |
| Consegna dei lavori | | | | FEBBRAIO (Lotto1) | | | | | MARZO |
| Esecuzione lavori | | | | FEB-MARZ (Lotto1) | | | | | MAR-DICEM |
| Conclusione dei lavori | | | | MARZO (Lotto1) | | | | | DICEMBRE |
| **10. Collaudi** | | | | | | | | | |
| Collaudi in corso d'opera | | | | | | | | | DICEMBRE |
| Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI | | | | MARZO (Lotto1) | | | | | DICEMBRE |
| Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari | | | | | | | | | DICEMBRE |
| **11. Chiusura operazioni/Funzionalità** | | | | | | | | | DICEMBRE |

**Data: 28/10/2026**

**Timbro e firma RUP**

ANTONIO ANGELO SANDRO MEREU

Firmato digitalmente da ANTONIO ANGELO SANDRO MEREU
Data: 2026.10.28 15:18:47 +01'00'