

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n. 187 del 11.08.2023 All.1

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”  
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

**Soggetto attuatore:** Regione Autonoma della Sardegna

**Soggetto attuatore esterno:** ASL n. 4 dell'Ogliastra

M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali

**Intervento:** PNRR - Realizzazione di una COT presso poliambulatorio di Tortoli

**Importo €** 199.655,12

**CUP:** B54E22000380006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
<b>Avanzamento finanziario fondi PNRR</b>	€ 22.000,00	€ -	€ 153.000,00	€ -	€ -
<b>Avanzamento finanziario fondi Regionali</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>FOI 2023_RGS n. 187 del 11.08.2023</b>	€ -	€ -	€ 24.655,12	€ -	€ -
<b>Avanzamento procedurale</b>	<b>1° anno 2022</b>	<b>2° anno 2023</b>	<b>3° anno 2024</b>	<b>4° anno 2025</b>	<b>5° anno 2026</b>
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
<b>SERVIZI DI INGEGNERIA</b>					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	ago-22				
Procedura affidamento incarichi professionali	ago-22				
Conferimento incarichi professionali	set-22				
Studio di fattibilità tecnico-economica	ott-22				
<b>Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI</b>					
Progettazione definitiva	nov-22				
Progettazione esecutiva	dic-22				
Approvazione progetto esecutivo	dic-22				
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	dic-22				
<b>Assegnazione dei codici CIG</b>	dic-22				
Pubblicazione bando		gen-23			
Presentazione delle offerte		gen-23			
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		feb-23			
Aggiudicazione definitiva		apr-23			
Stipula contratto per la realizzazione		giu-23			
<b>LAVORI</b>					
Consegna lavori		giu-23			
I SAL		set-23			
II SAL		nov-23			
III SAL			gen-24		
IV SAL			feb-24		
Ultimazione lavori			mar-24		
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI			mar-24		
<b>ACQUISTO FORNITURE</b>					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		mag-23			
Pubblicazione bando		giu-23			
Presentazione delle offerte		lug-23			
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		set-23			
Aggiudicazione definitiva		nov-23			
Stipula contratto		nov-23			
Consegna forniture			feb-24		
Installazione e collaudi FORNITURE			mar-24		
<b>Chiusura operazione e funzionalità</b>			mar-24		

**Data:**  
24.01.2024

**Firma del RUP**