

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei

Intervento: Messa a norma antincendio Casa della Salute di Tortoli

Codice: SS_SAN_033

Importo

€ 800.000,00

CUP

B13D17001040001

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2018 (ACCONTO)	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025
Avanzamento finanziario	50.000,00				200.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Avanzamento procedurale				38.449,39	16.049,10	18.792,26	60.976,99	665.732,26
Nomina RUP	FEBBRAIO							
Richiesta CUP	MARZO							
OPERE PUBBLICHE								
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)								
Approvazione studi di fattibilità								
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)								
Approvazione progettazione preliminare								
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica					MAGGIO			
3. Progettazione definitiva								
Approvazione progettazione definitiva						OTTOBRE		
4. Fase autorizzativa								
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento						SETTEMBRE		
5. Progettazione esecutiva								
Approvazione progettazione esecutiva			DICEMBRE (lotto 1)				MAGGIO	
6. Procedure di gara - Indizione								
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.								FEBBRAIO
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni								
Proposte di aggiudicazione								MARZO
Aggiudicazioni								APRILE
8. Stipulazione contratti								
Stipulazione contratti				FEBBRAIO (Lotto1)				MAGGIO
9. Esecuzione/Realizzazione								
Consegna dei lavori				FEBBRAIO (Lotto1)				LUGLIO
Esecuzione lavori				FEB-MARZ (Lotto1)				LUGLIO-DIC
Conclusione dei lavori				MARZO (Lotto1)				
10. Collaudi								
Collaudi in corso d'opera								NOVEMBRE
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI				MARZO (Lotto1)				NOVEMBRE
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari								DICEMBRE
11. Chiusura operazioni/Funzionalità								DICEMBRE

Data: 25/03/2025

Timbro e firma RUP