

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 4 dell' Ogliastra

Importo € 925.880,00

Intervento: NP 11 - Adeguamento locali PS - PO N.S. della Mercedes di Lanusei

CUP: B15F20001720002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2020 (Acconto già erogato)	2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023	5° anno 2024	6° anno 2025	7° anno 2026
Avanzamento finanziario	62.589,49 €	€ -	€ -	€ -	€ -	517.974,31 €	345.316,20 €
Avanzamento procedurale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	280.000,00 €	645.880,00 €
Nomina RUP							
Richiesta CUP							
LAVORI							
Procedura affidamento incarichi professionali		SETTEMBRE					
Conferimento incarichi professionali		OTTOBRE					
Progettazione preliminare						GENNAIO	
Progettazione definitiva						MARZO	
Progettazione esecutiva						MARZO	
Approvazione progetto esecutivo						APRILE	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando						MAGGIO	
Pubblicazione bando						GIUGNO	
Presentazione delle offerte						GIUGNO	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria						LUGLIO	
Aggiudicazione definitiva						LUGLIO	
Stipula contratto						OTTOBRE	
Consegna lavori						DICEMBRE	
I SAL							GENNAIO
II SAL							MARZO
III SAL							MAGGIO
IV SAL							LUGLIO
Fine lavori							NOVEMBRE
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI							DICEMBRE
CHIUSURA OPERAZIONE E FUNZIONALITÀ							DICEMBRE

Data: 28/01/2025

Firma del RUP LAVORI