



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: *ATS Sardegna - ASSL Lanusei*

Importo € 2.500.000,00

Intervento: *P.O. N.S. della Mercede di Lanusei (messa a norma antincendio - generale)*

CUP B23D17001330001

Codice: SS_SAN_030

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2018 (ACCONTO)	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025
Avanzamento finanziario	100.000,00 €				300.000,00 €			
Avanzamento procedurale				13.735,02 €		40.382,00 €	97.600,00 €	61.160,38 €
Nomina RUP	FEBBRAIO							
Richiesta CUP	MARZO							
OPERE PUBBLICHE								
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)								
Approvazione studi di fattibilità								
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)								
Approvazione progettazione preliminare								Febbraio II Lotto funzionale
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica								
3. Progettazione definitiva								
Approvazione progettazione definitiva								
4. Fase autorizzativa								Giugno II Lotto funzionale
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento								
5. Progettazione esecutiva								Luglio II Lotto funzionale
Approvazione progettazione esecutiva								
6. Procedure di gara - Indizione								Agosto II Lotto funzionale
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.								
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni								Ottobre II Lotto funzionale
Proposte di aggiudicazione								Novembre II Lotto funzionale
Aggiudicazioni								
8. Stipulazione contratti								Dicembre II Lotto funzionale
Stipulazione contratti								
9. Esecuzione/Realizzazione								
Consegna dei lavori								
Conclusione dei lavori								MAGGIO I Lotto Funzionale
10. Collaudi								
Collaudi in corso d'opera								
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI								
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari								
11. Chiusura operazioni/Funzionalità								

Data: 29/10/2025

Timbro e firma RUP