



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei

Importo originario € 600.000,00

Importo aperto € 50.000,00

Intervento: ASL 4 LANUSEI: Interventi di completamento casa della salute - poliambulatorio Lanusei

Codice: ASL4 93-12-28

CUP B25D12000330001

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	Acconto (già erogato)	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022	8° anno 2023	9° anno 2024	10° anno 2025	11° anno 2026
Avanzamento finanziario	€ 150.000,00	€ 400.000,00									€ 50.000,00
Avanzamento procedurale	82.432,04 €	54.185,90 €		221.798,76 €							241.583,30 €
Nomina RUP	ATTIVITA' GIA' REALIZZATE										
Richiesta CUP											
1. Studio Fattibilità											
Realizzazione dello studio di fattibilità											
Approvazione studio di fattibilità											
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori											
2. Progettazione Preliminare											
Progettazione preliminare											
Verifica e Approvazione progetto preliminare											
3. Progettazione definitiva											
Progettazione definitiva											
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva											
4. Progettazione esecutiva											
Progettazione esecutiva							dicembre				
Verifica e approvazione progettazione esecutiva											
5. Aggiudicazione											
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando										luglio	
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione										settembre	
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)											
Aggiudicazione definitiva										ottobre	
Stipula contratto											
6. Realizzazione											
Consegna dei lavori										novembre	
I SAL										dicembre	
II SAL											
III SAL											gennaio
IV SAL											
Conclusione dei lavori											
7. Collaudo											
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI											
Accreditamento sanitario											settembre
8 - Funzionalità											novembre
Chiusura operazione											dicembre

Data: 29/10/2025

Timbro e firma RUP