REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**DGR n. 52/26 del 22.11.2017**

**Soggetto attuatore:** *ATS Sardegna - ASSL Lanusei*

**Importo** **€ 2.500.000,00**

**Intervento:** *P.O. N.S. della Mercede di Lanusei (messa a norma antincendio - generale)*

**CUP** **B23D17001330001**

**Codice: SS_SAN_030**

**Cronoprogramma procedurale e finanziario**

| Anno di riferimento | 1° anno 2018 (ACCONTO) | 2° anno 2019 | 3° anno 2020 | 4° anno 2021 | 5° anno 2022 | 6° anno 2023 | 7° anno 2024 | 8° anno 2025 | 9° anno 2026 | 9° anno 2027 | 10° anno 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Avanzamento finanziario** | 100.000,00 € | | | | 300.000,00 € | | | | 300.000,00 € | | 1.800.000,00 € |
| **Avanzamento procedurale** | | | | 13.735,02 € | | 40.382,00 € | 97.600,00 € | 61.160,38 € | 20.703,11 € | 114.447,15 € | 2.151.972,34 € |
| Nomina RUP | FEBBRAIO | | | | | | | | | | |
| Richiesta CUP | MARZO | | | | | | | | | | |
| **OPERE PUBBLICHE** | | | | | | | | | | | |
| **1. Studi Fattibilità** (se ricade nel Dlgs 163/2006) | | | | | | | | | | | |
| Approvazione studi di fattibilità | | | | | | | | | | | |
| **2. Progettazione preliminare** (se ricade nel Dlgs 163/2006) o **Progetto di fattibilità tecnica ed economica** (se ricade nel Dlgs 50/2016) | | | | | | | | | | | |
| Approvazione progettazione preliminare | | | | settembre I lotto funzionale | | aprile progetto principale | | Febbraio II Lotto funzionale | | | |
| Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica | | | | | | aprile progetto principale | | | | | |
| **3. Progettazione definitiva** | | | | | | | | | | Gennaio | |
| Approvazione progettazione definitiva | | | | settembre 1 lotto funzionale | | | | | | | |
| **4. Fase autorizzativa** | | | | | | | | Giugno II Lotto funzionale | | Gennaio | |
| Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento | | | | | | | | | | | |
| **5. Progettazione esecutiva** | | | | settembre I lotto funzionale | | | | Luglio II Lotto funzionale | | Marzo | |
| Approvazione progettazione esecutiva | | | | settembre I lotto funzionale | | | | | | | |
| **6. Procedure di gara - Indizione** | | | | dicembre I lotto funzionale | | | | Agosto II Lotto funzionale | | Aprile | |
| Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. | | | | | | | | | | | |
| **7. Procedure di gara - Aggiudicazioni** | | | | dicembre I lotto funzionale | | | | Ottobre II Lotto funzionale | | Maggio | |
| Proposte di aggiudicazione | | | | dicembre I lotto funzionale | | | | Novembre II Lotto funzionale | | Giugno | |
| Aggiudicazioni | | | | | | | | | | | |
| **8. Stipulazione contratti** | | | | | | | | Dicembre II Lotto funzionale | | Giugno | |
| Stipulazione contratti | | | | | | | | | | | |
| **9. Esecuzione/Realizzazione** | | | | | dicembre I lotto funzionale | dicembre I lotto funzionale | dicembre I lotto funzionale | | | giugno | maggio |
| Consegna dei lavori | | | | | | | Aprle II lotto Funzionale | | | Giugno | |
| Conclusione dei lavori | | | | | | | | Maggio I I Lotto Funzionale Luglio I Lotto funzionale | | | Giugno |
| **10. Collaudi** | | | | | | | | | | | |
| Collaudi in corso d'opera | | | | | | | | luglio I Lotto funzionale | luglio II Lotto Funzionale | Dicembre | maggio |
| Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI | | | | | | | | luglio I Lotto funzionale | luglio II Lotto Funzionale | | Giugno |
| Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari | | | | | | | | | | | Luglio |
| **11. Chiusura operazioni/Funzionalità** | | | | | | | | luglio I Lotto funzionale | luglio II Lotto Funzionale | | Agosto |

**Data: 29/10/2026**

**Timbro e firma RUP**

Pierpaolo Vella

Firmato digitalmente da
Pierpaolo Vella
Data: 2026.10.29 15:36:49
+01'00'