REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei

Importo originario € 450.000,00

Importo aperto € 794.000,00

Intervento: *ASL 4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia P.O. di Lanusei -* ***Sopraelevazione Hall***

Codice: *ASL4 93-12-27 C*

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	Acconto (già erogato)	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022	8°anno 2023	9° anno 2024	10° anno 2025	11° anno 2026	12° anno 2027	13° anno 2028
Avanzamento finanziario	€ 45.000,00	€ -				€ 405.000,00							**344.000,00 €**
Avanzamento procedurale	€ 10.215,06												**783.784,94 €**
Nomina RUP													
Richiesta CUP													
1. Studio Fattibilità													
Realizzazione dello studio di fattibilità													
Approvazione studio di fattibilità													
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori													
2. Progettazione Preliminare													
Progettazione preliminare												**MARZO**	
Verifica e Approvazione progetto preliminare												**APRILE**	
3. Progettazione definitiva													
Progettazione definitiva												**MAGGIO**	
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva												**GIUGNO**	
4. Progettazione esecutiva													
Progettazione esecutiva												**LUGLIO**	
Verifica e approvazione progettazione esecutiva												**AGOSTO**	
5. Aggiudicazione													
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando												**SETTEMBRE**	
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione												**OTTOBRE**	
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)													
Aggiudicazione definitiva												**NOVEMBRE**	
Stipula contratto												**DICEMBRE**	
6. Realizzazione													
Consegna dei lavori													**FEBBRAIO**
I SAL													
II SAL													
III SAL													
IV SAL													
Conclusione dei lavori													**LUGLIO**
7. Collaudo													
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI													**AGOSTO**
Accreditamento sanitario													
8 - Funzionalità													
Chiusura operazione													**DICEMBRE**

ATTIVITA' GIA' REALIZZATE

Data: 28/10/2026

Timbro e firma RUP

ANTONIO ANGELO SANDRO MEREU

Firmato digitalmente da ANTONIO ANGELO SANDRO MEREU
Data: 2026.10.28 15:21:55 +01'00'